

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP

O B R A

Pavimentação c/ drenagem via de acesso a creche municipal CEMEI Maria Cleidson Mendes Roberti pelo Paço Municipal

PRAZO PROPOSTO**DATA BASE****BDI =** 24,74%**INÍCIO**

5 DIAS APÓS ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO

CPOS

01/03/2017 BOLETIM 169 C/ DESONERAÇÃO

FINAL

65 DIAS APÓS EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

CRONOGRAMA DE O B R A

ITEM	SERVIÇO	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA	TOTAL
		PERÍODO: 15 dias PRAZO: 13 dias	PERÍODO: 15 dias PRAZO: 13 dias	PERÍODO: 15 dias PRAZO: 13 dias	PERÍODO: 15 dias PRAZO: 13 dias	
1	PREPARAÇÃO DO TERRENO	100% R\$ 1.648,56	0% R\$ 0,00	0% R\$ 0,00	0% R\$ 0,00	100% R\$ 1.648,56
2	PAVIMENTAÇÃO	0% R\$ 0,00	25% R\$ 6.445,63	50% R\$ 12.891,26	25% R\$ 6.445,63	100% R\$ 25.782,52
3	DRENAGEM	50% R\$ 6.608,64	50% R\$ 6.608,64	0% R\$ 0,00	0% R\$ 0,00	100% R\$ 13.217,27
BDI = 24,74%		R\$ 2.042,83	R\$ 3.229,62	R\$ 3.189,30	R\$ 1.594,65	R\$ 10.056,40
TOTAL GERAL =						R\$ 50.704,74

GILSON LUIS DE OLIVEIRA SANTOS
CREA 5062053958